



INFORME DE INSPECCION DE INSTALACION DE GAS NATURAL

Cooperativa de Servicios Públicos de Recreo
Servicio de Gas Natural

FECHA:...../...../.....

Propietario:	Dirección:
Instalador:	Matrícula: Categoría:
Tipo de Inspección: Cañería descubierta: (); Parcial (); Final (); Prueba Hermeticidad Satisf. ()	
Resultado: Favorable () Observado () Observ. Levantada ()	

FORMULARIO DE OBSERVACIONES DE INSPECCIONES

CONEXIÓN A LA RED

- ☐ 11 SIN PREPARAR CONEXIÓN
- ☐ 12 SIN SOLDAR SERVICIO
- ☐ 13 SIN VERIFICAR HERMETICIDAD POR FALTA DE ELEMENTOS
- ☐ 14 ARMADO INCORRECTO DE CONEXIÓN
- ☐ 15 POZO DE MEDIDAS NO REGLAMENTARIAS
- ☐ 16 POZO SIN SEÑALIZACION Y/O PROTECCION
- ☐ 17 GRIPPER SIN AMURAR Y/O FIJAR
- ☐ 18 GRIPPER POSICIONADO INCORRECTAMENTE
- ☐ 19 LLAVE ESFERICA POSICIONADA INCORRECTAMENTE
- ☐ 110 MATERIALES UTILIZADOS NO APROBADOS
- ☐ 111 DESPLAZAMIENTO DE SERVICIO DE LONG. NO AUTORIZADA
- ☐ 112 FALTA DE HERMETICIDAD
- ☐ 113 SERVICIO PERFORADO

SISTEMA DE REGULACION Y/O MEDICION

- ☐ 21 NICHOS SIN AMURAR, REVOCAR Y/O REVESTIR
- ☐ 22 NICHOS REG./MED. NO SE ENCUENTRA EN LINEA MUNICIPAL
- ☐ 23 NICHOS SIN VENTILACIONES O VENT. INSUFICIENTES
- ☐ 24 NICHOS NO REGLAMENTARIO
- ☐ 25 REGULADORES NO APROBADOS
- ☐ 26 REGULADORES DE CAPACIDAD INSUFICIENTE
- ☐ 27 ARMADO INCORRECTO/INCOMPLETO DE REG./MED.
- ☐ 28 ARMADO CON ACCESORIOS NO APROBADOS
- ☐ 29 NICHOS REG./MED. DE DIMENSIONES INSUFICIENTES
- ☐ 210 DISTANCIA A CAJA DE ENERGIA ELECTRICA INF. A 30 CM.
- ☐ 211 MONTAJE CON DEFICIENCIAS
- ☐ 212 FALTA LEYENDA DE GAS Y/O IDENTIFICAR NICHOS

ARTEFACTOS

- ☐ 31 ARTEFACTOS NO APROBADOS
- ☐ 32 ARTEFACTOS SIN FIJAR
- ☐ 33 CONEXIÓN NO APROBADA
- ☐ 34 FALTAN CONECTAR ARTEFACTOS
- ☐ 35 FALTAN VALVULAS DE SEGURIDAD EN ARTEFACTOS
- ☐ 36 FALTA ADJUNTAR HABILITACION IN SITU
- ☐ 37 ARTEFACTOS SIN DECLARAR
- ☐ 38 ARTEFACTOS EN MAL ESTADO, NO APTO PARA SU USO
- ☐ 39 ARTEFACTO Y/O TOMA EN CORRIENTE DE AIRE
- ☐ 310 ARTEF. UBICADO EN POSICION QUE AFECTA LA SEGURIDAD

VARIOS

- ☐ 41 INSTALADOR AUSENTE
- ☐ 42 PROPIETARIO AUSENTE
- ☐ 43 OBRA CERRADA
- ☐ 44 FALTA NUMERACION AL FRENTE DE LA PROPIEDAD
- ☐ 45 NO SE LOCALIZA DIRECCION

CAÑERIAS INTERNAS

- ☐ 51 DIAMETRO INSUFICIENTE
- ☐ 52 RECORRIDO PLANTEADO INCORRECTAMENTE
- ☐ 53 MATERIAL NO APROBADO
- ☐ 54 AMURADO INCORRECTO
- ☐ 55 REVESTIMIENTO DAÑADO
- ☐ 56 PINTURA DESPROLIJA E INCOMPLETA
- ☐ 57 PROTECCION ANTICORROSIVA INSUFICIENTE
- ☐ 58 DERIVACIONES Y/O UNIONES NO APROBADAS
- ☐ 59 UNIONES INCORRECTAS O DEFICIENTES
- ☐ 510 FALTA DE HERMETICIDAD
- ☐ 511 SIN VERIFICAR HERMETICIDAD POR FALTA DE ELEMENTOS
- ☐ 512 TOMA SIN DECLARAR
- ☐ 513 CAÑERIAS TOTAL O PARCIALMENTE TAPADAS
- ☐ 514 TOMAS SIN TAPONAR

VENTILACIONES

- ☐ 61 VENTILACIONES PERMANENTES DE SECCION INSUFICIENTE
- ☐ 62 VENTILACIONES PERMANENTES UBICADAS INCORRECTAMENTE
- ☐ 63 FALTAN VENTILACIONES PERMANENTES
- ☐ 64 RECORRIDO DE CONDUCTO PLANTEADO INCORRECTAMENTE
- ☐ 65 REMATE DE CONDUCTO NO REGLAMENTARIO
- ☐ 66 MATERIAL DE CONDUCTO NO APROBADO
- ☐ 67 FALTAN SOPORTES AL CONDUCTO
- ☐ 68 CONDUCTO Y/O SOMBRETE SIN REMACHAR
- ☐ 69 FALTA CONDUCTO DE EVACUACION DE GASES
- ☐ 610 DIAMETRO DE CONDUCTO INSUFICIENTE
- ☐ 611 ENCHUFES DE CONDUCTOS MAL REALIZADOS

EXPEDIENTE

- ☐ 71 FORMULARIO INCOMPLETO O MAL INFORMADO
- ☐ 72 PLANO INCOMPLETO O MAL INFORMADO
- ☐ 73 FALTA RECIBO DE PAGO DE SOLDADURA Y PERFORACION
- ☐ 75 FALTA RECIBO DE PAGO DE COLOCACION DE MEDIDOR
- ☐ 76 PERMISO DE APERTURA DE LA VIA PUBLICA VENCIDO
- ☐ 77 FALTA LIBRE DEUDA DE LA OBRA
- ☐ 711 FALTA PRESENTACION DE PROYECTO
- ☐ 712 PROYECTO NO APROBADO

OTROS

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

INSPECTOR: FIRMA Y SELLO

INSTALADOR: FIRMA Y SELLO

